

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1070894.60	942910.84		Ejecución fina	79702.08	57232.63	67346.86	78891.42	283172.99	30.03%	416103.98	44.13%	26.44%	38.86%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física	20	14	17	20	71	28.4%	105	42%	28.4%	42%
		Meta financiera	1070894.60	942910.84	5	Ejecución financiera	79702.08	57232.63	67346.86	78891.42	283172.99	30.03%	416103.98	44.13%	26.44%	38.86%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	2450000	2450000	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2161455.80	1846790.80		Ejecución fina	160415	183679.75	70293.50	196905	611293.25	33.1%	1024884.45	55.5%	28.28%	47.42%
APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	2450000	2450000	0	Ejecución física	160416	183680	70294	196906	611296	24.95%	1024888	41.83%	24.95%	41.83%
		Meta financiera	2161455.80	1846790.80	3	Ejecución financiera	160415	183679.75	70293.50	196905	611293.25	33.1%	1024884.45	55.5%	28.28%	47.42%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2997349.78	3117848.40		Ejecución fina	173428.59	296778.02	382172.74	355674.38	1208053.73	38.75%	1842502.86	59.1%	40.3%	61.47%
APOYO A LA EDUACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución física	1	3	4	3	11	44.9%	16.34	66.69%	44.9%	66.69%
		Meta financiera	2461349.78	2561848.40	3	Ejecución financiera	173428.59	275284.27	349732.74	295919.38	1094364.98	42.72%	1628042.51	63.55%	44.46%	66.14%
APOYO A LA EDUCACION Y SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución física		1	2	3	6	24.49%	10.03	40.94%	24.49%	40.94%
		Meta financiera	536000	556000	1	Ejecución financiera	0	21493.75	32440	59755	113688.75	20.45%	214460.35	38.57%	21.21%	40.01%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2392321.72	2535359.20		Ejecución fina	0	312424.50	0	0	312424.50	12.32%	438201.25	17.28%	13.06%	18.32%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	11900	11900	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	189972.80	120124.87	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	1115	1115	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	486848.30	1224875.13	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	249	249	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	427015.50	1	Ejecución financiera	0	312424.50	0	0	312424.50	73.16%	312424.50	73.16%	208.28%	208.28%
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	63389	3000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.14	0.14	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	160000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	27.70	27.70	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	630000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
289193-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	254325.84	297542.22	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
289202-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	264909.62	293238.80	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
231848-MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	127441.60	95661.36	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	125776.75	131.48%	0%	98.69%
289141-CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	65434.56	73901.32	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1879825.15	2581977.98		Ejecución fina	298052.34	185515.61	295302.99	167351.33	946222.27	36.65%	1399544.28	54.2%	50.34%	74.45%
APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Hectarea	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	716	445	674	352	2187	43.74%	4000	80%	43.74%	80%
		Meta financiera	1447025.15	2144122.98	3	Ejecución financiera	298052.34	185515.61	280708.33	146566.33	910842.61	42.48%	1364164.62	63.62%	62.95%	94.27%
304442 - APOYO A LA EDUCACION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	49525	49525	1	Ejecución financiera	0	0	1601.60	280	1881.60	3.8%	1881.60	3.8%	3.8%	3.8%
304446 - CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	211877.50	211977.50	2	Ejecución financiera	0	0	4523.06	18135	22658.06	10.69%	22658.06	10.69%	10.69%	10.69%
304456 - CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO POR AMENZAS NATURALES Y ANTROPOGENICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	171397.50	176352.50	2	Ejecución financiera	0	0	8470	2370	10840	6.15%	10840	6.15%	6.32%	6.32%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	12146431.54	10848249.75		Ejecución fina	626808.04	533705.41	391678.65	679498.20	2231690.30	20.57%	3775611.33	34.8%	18.37%	31.08%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	111	111	0	Ejecución física					0	0%	111	100%	0%	100%
		Meta financiera	242212.98	64593.65	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	64593.65	100%	0%	26.67%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.11	0.11	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	78966.47	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	30	30	0	Ejecución física	1	3	4	2	10	33.33%	20	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	731073.73	1864019.62	9	Ejecución financiera	68361.51	107744.46	238727.15	81243.89	496077.01	26.61%	1001520.02	53.73%	67.86%	136.99%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.41	0.41	0	Ejecución física					0	0%	0.14	34.15%	0%	34.15%
		Meta financiera	1391342.88	574525.76	2	Ejecución financiera	73458.06	0	0	26400	99858.06	17.38%	561945.76	97.81%	7.18%	40.39%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	268	268	0	Ejecución física				47	47	17.54%	47	17.54%	17.54%	17.54%
		Meta financiera	896769.47	1488538.24	3	Ejecución financiera	0	0	0	156661.10	156661.10	10.52%	156661.10	10.52%	17.47%	17.47%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	138	138	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	218306.78	23779.58	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA	Kilometro	Meta física	0.14	0.14	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZO	Kilometro	Meta financiera	259923.38	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.45	0.45	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	860000	213942.80	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	275	275	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	499650.36	568096.16	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	4	2	2	1	9	45%	15	75%	45%	75%
		Meta financiera	685186.74	1040812.44	4	Ejecución financiera	90380.17	87158.94	77673.34	51313.15	306525.60	29.45%	497749.02	47.82%	44.74%	72.64%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST 0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.25	0.25	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	810609.56	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	128	128	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	535332.29	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	596	596	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	515036.96	61345	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	716	716	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	425000	-375440	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO AAL	Kilometro	Meta física	0.01	0.01	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A AL	Kilometro	Meta financiera	88991.06	58	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150344.29	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	10	10	0	Ejecución física	2	1	1	1	5	50%	9	90%	50%	90%
		Meta financiera	757407.94	1211108.74	6	Ejecución financiera	179432.26	76519.11	75278.16	120362.55	451592.08	37.29%	772165.33	63.76%	59.62%	101.95%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	66	66	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	168376.89	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.35	0.35	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	567448.16	650191.84	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	522004.20	602362.48	2	Ejecución financiera	215176.04	262282.90	0	0	477458.94	79.26%	477458.94	79.26%	91.47%	91.47%
304206-CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1945586.70	7	Ejecución financiera	0	0	0	66542.87	66542.87	3.42%	66542.87	3.42%	6.65%	6.65%
289200-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	228554.38	256590.48	3	Ejecución financiera	0	0	0	66542.87	66542.87	25.93%	66542.87	25.93%	29.11%	29.11%
289190-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHI		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
289190-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HA		Meta financiera	331358.21	328366.09	3	Ejecución financiera	0	0	0	43888.90	43888.90	13.37%	43888.90	13.37%	13.25%	13.25%
289155-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	182534.81	329772.17	3	Ejecución financiera	0	0	0	66542.87	66542.87	20.18%	66542.87	20.18%	36.45%	36.45%
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	28557610.80	28557610.80		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	28557610.80	28557610.80	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	721735	1700403.02		Ejecución fina	31458	39468.20	42093	32031	145050.20	8.53%	321153.20	18.89%	20.1%	44.5%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física	16	20	22	17	75	37.5%	150	75%	37.5%	75%
		Meta financiera	43300	540402.82	4	Ejecución financiera	31458	39468.20	42093	32031	145050.20	26.84%	321153.20	59.43%	334.99%	741.69%
296178-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	213	213	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	284103	390000	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
299859-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	350	350	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	394332	770000.20	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	62270	382306.84		Ejecución fina	74127.50	59190.25	57271	17085	207673.75	54.32%	298659.75	78.12%	333.51%	479.62%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución física	12	10	10	3	35	35%	70	70%	35%	70%
		Meta financiera	62270	382306.84	5	Ejecución financiera	74127.50	59190.25	57271	17085	207673.75	54.32%	298659.75	78.12%	333.51%	479.62%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	134800	5211924.51		Ejecución fina	21287.50	47220	48519	57241	174267.50	3.34%	228674.50	4.39%	129.28%	169.64%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	4850000	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	3	7	7	8	25	50%	45	90%	50%	90%
		Meta financiera	84800	361924.51	5	Ejecución financiera	21287.50	47220	48519	57241	174267.50	48.15%	228674.50	63.18%	205.5%	269.66%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	66000	171730		Ejecución fina	13631.25	27262.50	19950	10575	71418.75	41.59%	96262.50	56.05%	108.21%	145.85%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	720	720	0	Ejecución física	57	114	84	45	300	41.67%	598	83.06%	41.67%	83.06%
		Meta financiera	66000	171730	3	Ejecución financiera	13631.25	27262.50	19950	10575	71418.75	41.59%	96262.50	56.05%	108.21%	145.85%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	13354.25	40024		Ejecución fina	7795	6611	3300	4569	22275	55.65%	35718	89.24%	166.8%	267.47%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	7	6	3	4	20	40%	40	80%	40%	80%
		Meta financiera	13354.25	40024	4	Ejecución financiera	7795	6611	3300	4569	22275	55.65%	35718	89.24%	166.8%	267.47%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	10278078.17	11912867.87		Ejecución fina	960193.15	1235888.8	863049.77	1900779.5	4959911.33	41.63%	7927763.57	66.55%	48.26%	77.13%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	43017.75	30104.32	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15157.25	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	48	96%	0%	96%
		Meta financiera	60000	24117.51	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	56949.62	236.13%	0%	94.92%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTR	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS	Familia	Meta financiera	95333.75	0.50	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	73857	31079.70	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	37193	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	96348.75	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física	330	365	274	414	1383	30.73%	2640	58.67%	30.73%	58.67%
		Meta financiera	5184340.72	6385859.14	8	Ejecución financiera	440056.12	485888.89	365194.86	551827.61	1842967.48	28.86%	3518539.47	55.1%	35.55%	67.87%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	154831.25	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	181	90.5%	0%	90.5%
		Meta financiera	30558.75	15204.95	3	Ejecución financiera	520	0	0	0	520	3.42%	28183.10	185.35%	1.7%	92.23%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	21046.75	21046.75	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
277984-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera	3560938.20	4000000	2	Ejecución financiera	519617.03	0	497854.91	1348951.91	2366423.85	59.16%	2968970.38	74.22%	66.46%	83.38%	
281024-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera	905455	1405455	2	Ejecución financiera	0	750000	0	0	750000	53.36%	1355121	96.42%	82.83%	149.66%	
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	2800	2800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	14416391.68	18543158.57		Ejecución fina	1030348.4	333073.21	412865.56	365173.92	2141461.14	11.55%	5560078.96	29.98%	14.85%	38.57%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	75	75	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	118009	23509	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2164769	1195557.78	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	2800	2800	0	Ejecución física	189	299	259	253	1000	35.71%	1394	49.79%	35.71%	49.79%
		Meta financiera	1279545.84	1270375.21	2	Ejecución financiera	81047.61	128454.81	111099.98	108302.97	428905.37	33.76%	625800.06	49.26%	33.52%	48.91%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	1033	665	205	97	2000	40%	4000	80%	40%	80%
		Meta financiera	719720	1292670.54	5	Ejecución financiera	227966.41	146996.25	45300	21304.65	441567.31	34.16%	751220.57	58.11%	61.35%	104.38%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	19	19%	0%	19%
		Meta financiera	452054	295507.30	2	Ejecución financiera	2800	57622.15	0	0	60422.15	20.45%	144011.95	48.73%	13.37%	31.86%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	55	55	0	Ejecución física				39	39	70.91%	39	70.91%	70.91%	70.91%
		Meta financiera	302083	408927.90	3	Ejecución financiera	0	0	0	214566.30	214566.30	52.47%	214566.30	52.47%	71.03%	71.03%
278004-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1632000	4032000	3	Ejecución financiera	718534.43	0	256465.58	0	975000.01	24.18%	2240026.89	55.56%	59.74%	137.26%
278006-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACION MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4589.84	238589.84	3	Ejecución financiera	0	0	0	21000	21000	8.8%	191865.39	80.42%	457.53%	4180.22%
278001-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2164000	4906400	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1392587.80	28.38%	0%	64.35%
302034-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4879621	4879621	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	784	784	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3090016.87	3544210.53		Ejecución fina	213229.02	299437.82	355973.06	252140.49	1120780.39	31.62%	2487560.08	70.19%	36.27%	80.5%
SANEAMIENTO CALLE(S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	784	784	0	Ejecución física	43	60	72	50	225	28.7%	499	63.65%	28.7%	63.65%
		Meta financiera	3090016.87	3544210.53	6	Ejecución financiera	213229.02	299437.82	355973.06	252140.49	1120780.39	31.62%	2487560.08	70.19%	36.27%	80.5%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1198870.47	1242760.47		Ejecución fina	94028.69	178561.49	154400.21	101486.84	528477.23	42.52%	888033.38	71.46%	44.08%	74.07%
SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	376	714	618	406	2114	42.28%	3552	71.04%	42.28%	71.04%
		Meta financiera	1198870.47	1242760.47	2	Ejecución financiera	94028.69	178561.49	154400.21	101486.84	528477.23	42.52%	888033.38	71.46%	44.08%	74.07%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física	195	195	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1317376.20	1326472.20		Ejecución fina	118213.31	91328.60	94875.62	90105.49	394523.02	29.74%	688054.63	51.87%	29.95%	52.23%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 15 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física	14	13	10	5	42	35.59%	57	48.31%	35.59%	48.31%
		Meta financiera	149132.72	156162.72	1	Ejecución financiera	16920.72	16036.22	12111.27	6310.15	51378.36	32.9%	66504.23	42.59%	34.45%	44.59%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 11 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física	11	6	16	17	50	42.37%	79	66.95%	42.37%	66.95%
		Meta financiera	169628.13	169628.13	0	Ejecución financiera	7012.50	3500	9600	10471	30583.50	18.03%	65393.50	38.55%	18.03%	38.55%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 7 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física	7	7	8	8	30	25.42%	61	51.69%	25.42%	51.69%
		Meta financiera	129961.50	129961.50	0	Ejecución financiera	6823.48	6843.81	7698.50	7705.65	29071.44	22.37%	60446.01	46.51%	22.37%	46.51%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física	18	11	9	16	54	45.76%	69	58.47%	45.76%	58.47%
		Meta financiera	125332.72	125332.72	0	Ejecución financiera	19650.72	10953.38	8714.86	15438.71	54757.67	43.69%	69883.54	55.76%	43.69%	55.76%
CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	195	195	0	Ejecución física	21	16	17	15	69	35.38%	128	65.64%	35.38%	65.64%
		Meta financiera	743321.13	745387.13	3	Ejecución financiera	67805.89	53995.19	56750.99	50179.98	228732.05	30.69%	425827.35	57.13%	30.77%	57.29%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	285686.96	448027.61		Ejecución fina	63980	55723.15	31840	67477.75	219020.90	48.89%	278220.90	62.1%	76.66%	97.39%
CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física	46	40	23	49	158	39.5%	247	61.75%	39.5%	61.75%
		Meta financiera	285686.96	448027.61	4	Ejecución financiera	63980	55723.15	31840	67477.75	219020.90	48.89%	278220.90	62.1%	76.66%	97.39%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1039519.10	896962.45		Ejecución fina	63681.57	63935.13	67191.45	57391.25	252199.40	28.12%	445812.75	49.7%	24.26%	42.89%
APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	250	270	250	230	1000	40%	2266	90.64%	40%	90.64%
		Meta financiera	272203.60	331703.60	2	Ejecución financiera	37975.30	40975.30	37975.30	34975.30	151901.20	45.79%	278518.87	83.97%	55.8%	102.32%
APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	105	84	117	31	337	13.48%	553	22.12%	13.48%	22.12%
		Meta financiera	484115.50	338591.47	5	Ejecución financiera	21025.92	16713.33	23475.50	6051.45	67266.20	19.87%	110454.03	32.62%	13.89%	22.82%
303514-APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	283200	226667.38	3	Ejecución financiera	4680.35	6246.50	5740.65	16364.50	33032	14.57%	56839.85	25.08%	11.66%	20.07%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Mantenimiento y actualización del catastro municipal	Evento	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	250000	103000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	49800	48.35%	0%	19.92%
LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0.20	20%	0%	20%
		Meta financiera	250000	103000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	49800	48.35%	0%	19.92%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y fin	Entidad	Meta física	200	200	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	618959.79	618959.79		Ejecución fina	48304.51	70124.42	38303.28	29582.85	186315.06	30.1%	245368.33	39.64%	30.1%	39.64%
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física	15	22	12	9	58	29%	76	38%	29%	38%
		Meta financiera	618959.79	618959.79	0	Ejecución financiera	48304.51	70124.42	38303.28	29582.85	186315.06	30.1%	245368.33	39.64%	30.1%	39.64%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención	Persona	Meta física	1020	1020	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	456230.28	448122.28		Ejecución fina	29723.29	38398.88	50809.85	30613.07	149545.09	33.37%	239270.03	53.39%	32.78%	52.45%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	1020	1020	0	Ejecución física	67	86	114	69	336	32.94%	537	52.65%	32.94%	52.65%
		Meta financiera	456230.28	448122.28	2	Ejecución financiera	29723.29	38398.88	50809.85	30613.07	149545.09	33.37%	239270.03	53.39%	32.78%	52.45%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	294166	54517.30		Ejecución fina	23230	76864.30	0	0	100094.30	183.6%	209261.65	383.84%	34.03%	71.14%
272490-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	615	615	0	Ejecución física	48	157	0	0	205	33.33%	410	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	294166	54517.30	2	Ejecución financiera	23230	76864.30	0	0	100094.30	183.6%	209261.65	383.84%	34.03%	71.14%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	Persona	Meta física	374	374	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1955140.90	2003005.90		Ejecución fina	62049.90	29836.08	43952.48	36878.08	172716.54	8.62%	332768.12	16.61%	8.83%	17.02%
APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	374	374	0	Ejecución física	12	10	16	14	52	13.9%	52	13.9%	13.9%	13.9%
		Meta financiera	512981.90	512981.90	0	Ejecución financiera	23939.90	19778.08	33577.48	27860.08	105155.54	20.5%	198530.46	38.7%	20.5%	38.7%
APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	256535	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
303701-DIFUSION A LA CULTURA POPULAR A TRAVES DEL PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1185624	1490024	2	Ejecución financiera	38110	10058	10375	9018	67561	4.53%	134237.66	9.01%	5.7%	11.32%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español. (CONALFA)	Persona	Meta física	225	225	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	105768.82	12625		Ejecución fina	2440.75	845	525	450	4260.75	33.75%	4759.75	37.7%	4.03%	4.5%
APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	225	225	0	Ejecución física	4	3	2	1	10	4.44%	11	4.89%	4.44%	4.89%
		Meta financiera	105768.82	12625	1	Ejecución financiera	2440.75	845	525	450	4260.75	33.75%	4759.75	37.7%	4.03%	4.5%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Población canina vacunada con 1 dosis de vacuna antirrábica canina	Animal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	312617.50	205239.50		Ejecución fina	5935.02	19313.91	19550.65	7311.21	52110.79	25.39%	94044.12	45.82%	16.67%	30.08%
APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	SERES VIVOS	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	47	151	154	57	409	40.9%	558	55.8%	40.9%	55.8%
		Meta financiera	312617.50	205239.50	2	Ejecución financiera	5935.02	19313.91	19550.65	7311.21	52110.79	25.39%	94044.12	45.82%	16.67%	30.08%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2001218.58	1936217.42		Ejecución fina	140128.19	168115.35	246779.49	211850.65	766873.68	39.61%	1207201.53	62.35%	38.32%	60.32%
APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución física	1	2	3	2	8	32.65%	14	57.14%	32.65%	57.14%
		Meta financiera	2001218.58	1936217.42	2	Ejecución financiera	140128.19	168115.35	246779.49	211850.65	766873.68	39.61%	1207201.53	62.35%	38.32%	60.32%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:09

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal