

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1070894.60	942910.84		Ejecución fina	54828.38	60021.25	119109.25	121504.29	355463.17	37.7%	771567.15	81.83%	33.19%	72.05%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física	14	16	31	32	93	37.2%	198	79.2%	37.2%	79.2%
		Meta financiera	1070894.60	942910.84	5	Ejecución financiera	54828.38	60021.25	119109.25	121504.29	355463.17	37.7%	771567.15	81.83%	33.19%	72.05%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	2450000	2450000	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2161455.80	1846790.80		Ejecución fina	74127	268692.76	106341.25	205122.72	654283.73	35.43%	1679168.18	90.92%	30.27%	77.69%
APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	2450000	2450000	0	Ejecución física	136255	493889	195468	377040	1202652	49.09%	2227540	90.92%	49.09%	90.92%
		Meta financiera	2161455.80	1846790.80	3	Ejecución financiera	74127	268692.76	106341.25	205122.72	654283.73	35.43%	1679168.18	90.92%	30.27%	77.69%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2997349.78	3117848.40		Ejecución fina	169308.54	167571.92	200849.22	441310.40	979040.08	31.4%	2821542.94	90.5%	32.66%	94.13%
APOYO A LA EDUACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución física	1.46	1.41	1.72	2.83	7.42	30.29%	23.76	96.98%	30.29%	96.98%
		Meta financiera	2461349.78	2561848.40	3	Ejecución financiera	168618.54	163263.92	198799.22	326359.20	857040.88	33.45%	2485083.39	97%	34.82%	100.96%
APOYO A LA EDUCACION Y SEÑALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución física	0.03	0.17	0.08	4.51	4.79	19.55%	14.82	60.49%	19.55%	60.49%
		Meta financiera	536000	556000	1	Ejecución financiera	690	4308	2050	114951.20	121999.20	21.94%	336459.55	60.51%	22.76%	62.77%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2392321.72	2535359.20		Ejecución fina	0	342200.11	407782	968400.79	1718382.90	67.78%	2156584.15	85.06%	71.83%	90.15%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	11900	11900	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	189972.80	120124.87	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	1115	1115	0	Ejecución física		269	313	484	1066	95.61%	1066	95.61%	95.61%	95.61%
		Meta financiera	486848.30	1224875.13	1	Ejecución financiera	0	295727	343601.50	531500	1170828.50	95.59%	1170828.50	95.59%	240.49%	240.49%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	249	249	0	Ejecución física			202		202	81.12%	202	81.12%	81.12%	81.12%
		Meta financiera	150000	427015.50	1	Ejecución financiera	0	0	33900	0	33900	7.94%	346324.50	81.1%	22.6%	230.88%
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	63389	3000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.14	0.14	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	160000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	27.70	27.70	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	630000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
289193-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION BOSQUES DE CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	254325.84	297542.22	2	Ejecución financiera	0	0	0	229184	229184	77.03%	229184	77.03%	90.11%	90.11%
289202-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	264909.62	293238.80	3	Ejecución financiera	0	0	30280.50	207716.79	237997.29	81.16%	237997.29	81.16%	89.84%	89.84%
231848-MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	127441.60	95661.36	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	125776.75	131.48%	0%	98.69%
289141-CONSTRUCCION SALON PARA REUNIONES EN TANQUE MUNICIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	65434.56	73901.32	2	Ejecución financiera	0	46473.11	0	0	46473.11	62.89%	46473.11	62.89%	71.02%	71.02%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1879825.15	2581977.98		Ejecución fina	127304.88	135269.12	170077.95	301048.79	733700.74	28.42%	2133245.02	82.62%	39.03%	113.48%
APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Hectarea	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	79	95	10	173	357	7.14%	4357	87.14%	7.14%	87.14%
		Meta financiera	1447025.15	2144122.98	3	Ejecución financiera	89164.89	107400.47	111601.69	195844.01	504011.06	23.51%	1868175.68	87.13%	34.83%	129.1%
304442 - APOYO A LA EDUCACION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	49525	49525	1	Ejecución financiera	5605	3158	10655.80	8070	27488.80	55.5%	29370.40	59.3%	55.5%	59.3%
304446 - CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	211877.50	211977.50	2	Ejecución financiera	10344.99	22925.65	18413.61	52909.78	104594.03	49.34%	127252.09	60.03%	49.37%	60.06%
304456 - CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO POR AMENZAS NATURALES Y ANTROPOGENICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	171397.50	176352.50	2	Ejecución financiera	22190	1785	29406.85	44225	97606.85	55.35%	108446.85	61.49%	56.95%	63.27%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	12146431.54	10848249.75		Ejecución fina	574786.54	1384966.6	542274.30	2106610.9	4608638.45	42.48%	8384249.78	77.29%	37.94%	69.03%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	111	111	0	Ejecución física					0	0%	111	100%	0%	100%
		Meta financiera	242212.98	64593.65	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	64593.65	100%	0%	26.67%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.11	0.11	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	78966.47	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	30	30	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	13.33%	24	80%	13.33%	80%
		Meta financiera	731073.73	1864019.62	9	Ejecución financiera	52914.05	136598.69	59072.91	198489.75	447075.40	23.98%	1448595.42	77.71%	61.15%	198.15%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.41	0.41	0	Ejecución física					0	0%	0.14	34.15%	0%	34.15%
		Meta financiera	1391342.88	574525.76	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	561945.76	97.81%	0%	40.39%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	268	268	0	Ejecución física	23	78	10	87	198	73.88%	245	91.42%	73.88%	91.42%
		Meta financiera	896769.47	1488538.24	3	Ejecución financiera	143209.70	475063.75	60685.60	528276.58	1207235.63	81.1%	1363896.73	91.63%	134.62%	152.09%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	138	138	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	218306.78	23779.58	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.14	0.14	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	259923.38	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.45	0.45	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	860000	213942.80	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	275	275	0	Ejecución física		48	91	127	266	96.73%	266	96.73%	96.73%	96.73%
		Meta financiera	499650.36	568096.16	1	Ejecución financiera	0	98231.47	187093.93	261711.14	547036.54	96.29%	547036.54	96.29%	109.48%	109.48%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.50	0.50	2	10%	17	85%	10%	85%
		Meta financiera	685186.74	1040812.44	4	Ejecución financiera	54138.32	43475.32	39595.76	145853.46	283062.86	27.2%	780811.88	75.02%	41.31%	113.96%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION CLUB TORINO DE LA EST 0 000 A EST 0 250 ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.25	0.25	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	810609.56	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	128	128	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	535332.29	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	596	596	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	515036.96	61345	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	716	716	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	425000	-375440	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.01	0.01	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	88991.06	58	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150344.29	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	9	90%	0%	90%
		Meta financiera	757407.94	1211108.74	6	Ejecución financiera	64545.58	44646.57	33460.94	85938.76	228591.85	18.87%	1000757.18	82.63%	30.18%	132.13%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Metro	Meta física	66	66	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	168376.89	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro	Meta física	0.35	0.35	0	Ejecución física			0.05	0.27	0.32	91.43%	0.32	91.43%	91.43%	91.43%
		Meta financiera	567448.16	650191.84	2	Ejecución financiera	0	0	88075.75	498669.33	586745.08	90.24%	586745.08	90.24%	103.4%	103.4%
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	522004.20	602362.48	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	477458.94	79.26%	0%	91.47%
304206-CONSERVACION SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1945586.70	7	Ejecución financiera	25435.78	433051.59	44437.10	217222.70	720147.17	37.01%	786690.04	40.43%	72.01%	78.67%
289200-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SEGUNDO CALLEJON SECTOR LOS DE LEON ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	228554.38	256590.48	3	Ejecución financiera	30913.20	81478.92	26352.31	45216	183960.43	71.69%	250503.30	97.63%	80.49%	109.6%
289190-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHI		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
289190-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON CHITUC DESDE CALLEJON 1 HA		Meta financiera	331358.21	328366.09	3	Ejecución financiera	143523.81	30540	1750	67578.58	243392.39	74.12%	287281.29	87.49%	73.45%	86.7%
289155-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL INGRESO A RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	182534.81	329772.17	3	Ejecución financiera	60106.10	41880.36	1750	57654.64	161391.10	48.94%	227933.97	69.12%	88.42%	124.87%
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	28557610.80	28557610.80		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	28557610.80	28557610.80	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	721735	1700403.02		Ejecución fina	61383	514406	81978	15627.62	673394.62	39.6%	994547.82	58.49%	93.3%	137.8%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física	14	13	19	4	50	25%	200	100%	25%	100%
		Meta financiera	43300	540402.82	4	Ejecución financiera	61383	60261	81978	15627.62	219249.62	40.57%	540402.82	100%	506.35%	1248.04%
296178-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	213	213	1	Ejecución física		57			57	26.76%	57	26.76%	26.76%	26.76%
		Meta financiera	284103	390000	3	Ejecución financiera	0	104395	0	0	104395	26.77%	104395	26.77%	36.75%	36.75%
299859-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICAMEN (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS RECREATIVAS) ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	350	350	1	Ejecución física		159			159	45.43%	159	45.43%	45.43%	45.43%
		Meta financiera	394332	770000.20	3	Ejecución financiera	0	349750	0	0	349750	45.42%	349750	45.42%	88.69%	88.69%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	62270	382306.84		Ejecución fina	28712	24845	28440.09	0	81997.09	21.45%	380656.84	99.57%	131.68%	611.3%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	100	100	0	Ejecución física	11	9	10		30	30%	100	100%	30%	100%
		Meta financiera	62270	382306.84	5	Ejecución financiera	28712	24845	28440.09	0	81997.09	21.45%	380656.84	99.57%	131.68%	611.3%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	134800	5211924.51		Ejecución fina	67321	45948.13	19980.88	0	133250.01	2.56%	361924.51	6.94%	98.85%	268.49%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	4850000	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	2	2	1		5	10%	50	100%	10%	100%
		Meta financiera	84800	361924.51	5	Ejecución financiera	67321	45948.13	19980.88	0	133250.01	36.82%	361924.51	100%	157.13%	426.8%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	66000	171730		Ejecución fina	17818.75	0	15375	8250	41443.75	24.13%	137706.25	80.19%	62.79%	208.65%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	720	720	0	Ejecución física					0	0%	598	83.06%	0%	83.06%
		Meta financiera	66000	171730	3	Ejecución financiera	17818.75	0	15375	8250	41443.75	24.13%	137706.25	80.19%	62.79%	208.65%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	13354.25	40024		Ejecución fina	4306	0	0	0	4306	10.76%	40024	100%	32.24%	299.71%
APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	10				10	20%	50	100%	20%	100%
		Meta financiera	13354.25	40024	4	Ejecución financiera	4306	0	0	0	4306	10.76%	40024	100%	32.24%	299.71%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	10278078.17	11912867.87		Ejecución fina	508711.25	616375.54	723618.53	809044.63	2657749.95	22.31%	10585513.52	88.86%	25.86%	102.99%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	43017.75	30104.32	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15157.25	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	48	96%	0%	96%
		Meta financiera	60000	24117.51	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	56949.62	236.13%	0%	94.92%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTR	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LO	Familia	Meta financiera	95333.75	0.50	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	73857	31079.70	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	37193	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	96348.75	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	4500	4500	0	Ejecución física	328	397	466	521	1712	38.04%	4352	96.71%	38.04%	96.71%
		Meta financiera	5184340.72	6385859.14	8	Ejecución financiera	508711.25	616375.54	723618.53	809044.63	2657749.95	41.62%	6176289.42	96.72%	51.26%	119.13%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	154831.25	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	181	90.5%	0%	90.5%
		Meta financiera	30558.75	15204.95	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	28183.10	185.35%	0%	92.23%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	21046.75	21046.75	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
277984-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE NACIMIENTO EL PEROL ZONA 2 HACIA LAS TERRAZAS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera	3560938.20	4000000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2968970.38	74.22%	0%	83.38%	
281024-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL PALON ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera	905455	1405455	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1355121	96.42%	0%	149.66%	
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	2800	2800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	14416391.68	18543158.57		Ejecución fina	158741.73	376115.82	2067247.4	2961501.1	5563606.16	30%	11123685.12	59.99%	38.59%	77.16%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	75	75	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	118009	23509	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2164769	1195557.78	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	2800	2800	0	Ejecución física	222	421	174	303	1120	40%	2514	89.79%	40%	89.79%
		Meta financiera	1279545.84	1270375.21	2	Ejecución financiera	103265.78	196335.83	81157.69	141086.65	521845.95	41.08%	1147646.01	90.34%	40.78%	89.69%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	4000	80%	0%	80%
		Meta financiera	719720	1292670.54	5	Ejecución financiera	41250.95	122451.79	60094.10	37450	261246.84	20.21%	1012467.41	78.32%	36.3%	140.68%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	19	19%	0%	19%
		Meta financiera	452054	295507.30	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	144011.95	48.73%	0%	31.86%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	55	55	0	Ejecución física	1	3	1	1	6	10.91%	45	81.82%	10.91%	81.82%
		Meta financiera	302083	408927.90	3	Ejecución financiera	14225	57328.20	16920.30	19180	107653.50	26.33%	322219.80	78.8%	35.64%	106.67%
278004-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1632000	4032000	3	Ejecución financiera	0	0	0	1142400	1142400	28.33%	3382426.89	83.89%	70%	207.26%
278006-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN LOTIFICACION MONTE CARLO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4589.84	238589.84	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	191865.39	80.42%	0%	4180.22%
278001-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2164000	4906400	4	Ejecución financiera	0	0	689000	604884.50	1293884.50	26.37%	2686472.30	54.75%	59.79%	124.14%
302034-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4879621	4879621	2	Ejecución financiera	0	0	1220075.37	1016500	2236575.37	45.84%	2236575.37	45.84%	45.84%	45.84%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	784	784	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3090016.87	3544210.53		Ejecución fina	214529.35	187693.56	238587.98	415839.56	1056650.45	29.81%	3544210.53	100%	34.2%	114.7%
SANEAMIENTO CALLE(S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	784	784	0	Ejecución física	58	51	64	112	285	36.35%	784	100%	36.35%	100%
		Meta financiera	3090016.87	3544210.53	6	Ejecución financiera	214529.35	187693.56	238587.98	415839.56	1056650.45	29.81%	3544210.53	100%	34.2%	114.7%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1198870.47	1242760.47		Ejecución fina	88814	91194.54	130325.33	44393.22	354727.09	28.54%	1242760.47	100%	29.59%	103.66%
SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	363	372	532	181	1448	28.96%	5000	100%	28.96%	100%
		Meta financiera	1198870.47	1242760.47	2	Ejecución financiera	88814	91194.54	130325.33	44393.22	354727.09	28.54%	1242760.47	100%	29.59%	103.66%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física	195	195	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1317376.20	1326472.20		Ejecución financiera	94720.04	109626.30	131086.70	237270.95	572703.99	43.17%	1260758.62	95.05%	43.47%	95.7%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 15 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física	3	7	6	31	47	39.83%	104	88.14%	39.83%	88.14%
		Meta financiera	149132.72	156162.72	1	Ejecución financiera	4054.88	10894.12	8852	47048.44	70849.44	45.37%	137353.67	87.96%	47.51%	92.1%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 11 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física					0	0%	79	66.95%	0%	66.95%
		Meta financiera	169628.13	169628.13	0	Ejecución financiera	6293.50	19173	8250	47939.25	81655.75	48.14%	147049.25	86.69%	48.14%	86.69%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 7 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física	10	7	11	29	57	48.31%	118	100%	48.31%	100%
		Meta financiera	129961.50	129961.50	0	Ejecución financiera	11830.95	8255.94	13038.60	36390	69515.49	53.49%	129961.50	100%	53.49%	100%
APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVENES DE 16 A 17 AÑOS DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	118	118	0	Ejecución física	4	3	7	21	35	29.66%	104	88.14%	29.66%	88.14%
		Meta financiera	125332.72	125332.72	0	Ejecución financiera	4707.26	3807.25	8525	24557.36	41596.87	33.19%	111480.41	88.95%	33.19%	88.95%
CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y BIENESTAR INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	195	195	0	Ejecución física	14	14	19	17	64	32.82%	192	98.46%	32.82%	98.46%
		Meta financiera	743321.13	745387.13	3	Ejecución financiera	67833.45	67495.99	92421.10	81335.90	309086.44	41.47%	734913.79	98.59%	41.58%	98.87%



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	285686.96	448027.61		Ejecución fina	44055	59515	29900	36336.71	169806.71	37.9%	448027.61	100%	59.44%	156.82%
CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física	41	50	28	34	153	38.25%	400	100%	38.25%	100%
		Meta financiera	285686.96	448027.61	4	Ejecución financiera	44055	59515	29900	36336.71	169806.71	37.9%	448027.61	100%	59.44%	156.82%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1039519.10	896962.45		Ejecución fina	53695.54	34557.23	34609.54	93607.10	216469.41	24.13%	662282.16	73.84%	20.82%	63.71%
APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	52	182			234	9.36%	2500	100%	9.36%	100%
		Meta financiera	272203.60	331703.60	2	Ejecución financiera	40975.30	12209.43	0	0	53184.73	16.03%	331703.60	100%	19.54%	121.86%
APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	86	74	233	545	938	37.52%	1491	59.64%	37.52%	59.64%
		Meta financiera	484115.50	338591.47	5	Ejecución financiera	8380.24	7244.30	22776.82	53215.90	91617.26	27.06%	202071.29	59.68%	18.92%	41.74%
303514-APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	283200	226667.38	3	Ejecución financiera	4340	15103.50	11832.72	40391.20	71667.42	31.62%	128507.27	56.69%	25.31%	45.38%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Mantenimiento y actualización del catastro municipal	Evento	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	250000	103000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	49800	48.35%	0%	19.92%
LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0.20	20%	0%	20%
		Meta financiera	250000	103000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	49800	48.35%	0%	19.92%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y fin	Entidad	Meta física	200	200	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	618959.79	618959.79		Ejecución fina	29856.54	35804.90	56288.59	64757.68	186707.71	30.16%	432076.04	69.81%	30.16%	69.81%
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	200	200	0	Ejecución física	10	12	19	22	63	31.5%	139	69.5%	31.5%	69.5%
		Meta financiera	618959.79	618959.79	0	Ejecución financiera	29856.54	35804.90	56288.59	64757.68	186707.71	30.16%	432076.04	69.81%	30.16%	69.81%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención	Persona	Meta física	1020	1020	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	456230.28	448122.28		Ejecución fina	25356.31	22659.02	29222.39	66073.83	143311.55	31.98%	382581.58	85.37%	31.41%	83.86%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUARDERIA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	1020	1020	0	Ejecución física	59	53	68	154	334	32.75%	871	85.39%	32.75%	85.39%
		Meta financiera	456230.28	448122.28	2	Ejecución financiera	25356.31	22659.02	29222.39	66073.83	143311.55	31.98%	382581.58	85.37%	31.41%	83.86%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	294166	54517.30		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	209261.65	383.84%	0%	71.14%
272490-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	615	615	0	Ejecución física					0	0%	410	66.67%	0%	66.67%
		Meta financiera	294166	54517.30	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	209261.65	383.84%	0%	71.14%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	Persona	Meta física	374	374	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1955140.90	2003005.90		Ejecución fina	49753.38	563150.26	157797.28	586400.25	1357101.17	67.75%	1689869.29	84.37%	69.41%	86.43%
APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	374	374	0	Ejecución física	64	29	30	40	163	43.58%	215	57.49%	43.58%	57.49%
		Meta financiera	512981.90	512981.90	0	Ejecución financiera	37303.38	17178.28	17673.28	23128.28	95283.22	18.57%	293813.68	57.28%	18.57%	57.28%
APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	256535	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
303701-DIFUSION A LA CULTURA POPULAR A TRAVES DEL PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1185624	1490024	2	Ejecución financiera	12450	545971.98	140124	563271.97	1261817.95	84.68%	1396055.61	93.69%	106.43%	117.75%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español. (CONALFA)	Persona	Meta física	225	225	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	105768.82	12625		Ejecución fina	0	0	740	5584	6324	50.09%	11083.75	87.79%	5.98%	10.48%
APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Persona	Meta física	225	225	0	Ejecución física			22	164	186	82.67%	197	87.56%	82.67%	87.56%
		Meta financiera	105768.82	12625	1	Ejecución financiera	0	0	740	5584	6324	50.09%	11083.75	87.79%	5.98%	10.48%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Población canina vacunada con 1 dosis de vacuna antirrábica canina	Animal	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	312617.50	205239.50		Ejecución fina	4550.15	4400.13	20112	21300.26	50362.54	24.54%	144406.66	70.36%	16.11%	46.19%
APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	SERES VIVOS	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	13	13	58	62	146	14.6%	704	70.4%	14.6%	70.4%
		Meta financiera	312617.50	205239.50	2	Ejecución financiera	4550.15	4400.13	20112	21300.26	50362.54	24.54%	144406.66	70.36%	16.11%	46.19%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2001218.58	1936217.42		Ejecución fina	138768.18	122757.64	0	0	261525.82	13.51%	1468727.35	75.86%	13.07%	73.39%
APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ	Kilometro Cuadrado	Meta física	24.50	24.50	0	Ejecución física					0	0%	14	57.14%	0%	57.14%
		Meta financiera	2001218.58	1936217.42	2	Ejecución financiera	138768.18	122757.64	0	0	261525.82	13.51%	1468727.35	75.86%	13.07%	73.39%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 30/05/2024 09:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal